



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)
(ต.ค.๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗)

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุดรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ เม.ย.๖๗		√		๑๔,๙๓๐	
๒.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ ๕ ตำบลดอนพุดรา	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	√			๗๓,๗๙๕	

๑.๓ กลยุทธ์ ป้องกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้และการ แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและ เยาวชนในตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗			√	๐	

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	√			๑๖๐,๔๐๐	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายหมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย (แบบสแตนเลส) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนพุทรา)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท จำนวน ๒๓ คน เป็นเงิน ๔๒,๒๒๘ บาท ๒.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒๓ คน เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๒๓ คน เป็นเงิน ๖,๖๗๐ บาท ๔.ค่าเครื่องแบบเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท จำนวน ๒๓ คน เป็นเงิน ๗,๔๗๕ บาท ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท เป็นเงิน ๑๐,๖๗๒ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพุทรา อัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๓ คน เป็นเงิน ๒๐๒,๕๖๐ บาท	๒๗๔,๕๐๕	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		√		๗๖,๓๕๖	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหาร เสริมนม) -โรงเรียนละอียดอุบลรัตน์ -โรงเรียนบ้านหัวถนน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน พุทรา	เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน งานครัว อาหารเสริม (นม) -โรงเรียนละอียดอุบลรัตน์ จำนวนนักเรียน ๑๔๒ คน อัตราจัดสรรคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๒๗๗,๒๗๐ บาท -โรงเรียนบ้านหัวถนน จำนวนนักเรียน ๗๐ คน อัตราจัดสรรคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๓๖,๖๘๒ บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนพุทรา จำนวนนักเรียน ๒๓ คน อัตราจัดสรรคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๔๔,๙๑๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		√		๒๑๘,๔๗๗.๗๔	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ สถานศึกษา (โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์) (โรงเรียนบ้านหัวถนน)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ สถานศึกษาโรงเรียนละเอียด อุปถัมภ์ จำนวนนักเรียน ๑๔๒ คน อัตราจัดสรรคนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๖๒๔,๘๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัว ถนน จำนวนนักเรียน ๗๐ คน อัตราจัดสรร คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		√		๔๙๙,๖๑๓	

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	√			๙๙,๖๘๐	
๒.	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗		√		๐	
๓.	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษา เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทรงดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงาน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗		√		○	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	จัดประชุมประชาคม ประชาคม ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมประชาคม ระดับ หมู่บ้าน/ระดับตำบล เพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	√			○	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนด	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			√	๐	
๓.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนผู้ หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนผู้ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗		√		๑๗,๖๘๐	

๕.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วน ท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชนขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอนพุทรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม หลักสูตรฝึกอบรม เช่นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	√			๑๘๘,๓๖๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกดำเนินการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			√	๐	โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย
และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายข้างอบต.ดอนพุทรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายข้างอบต.ดอนพุทรา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายณรงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายณรงค์ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	
๓.	โครงการซ่อมแซมศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมไททรงดำบ้านหัว ถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมไททรงดำบ้าน หัวถนน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	
๔.	โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายพงษ์กร ทมมีด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ สาย บ้านนาย พงษ์กร ทมมีด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเรือ อินเขาย้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อม สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ สาย บ้านนาย เรือ อินเขาย้อย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๓๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศาลา SML หมู่ที่ ๒ พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๙๖,๘๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	
๗.	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนพุทรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		√		๐	
๘.	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนน กลบหลุมบ่อ เกลี่ยปรับแต่งเรียบ ภายในตำบลดอนพุทรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหิน คลุกปรับปรุงถนน กลบหลุม บ่อ เกลี่ยปรับแต่งเรียบ ภายในตำบลดอนพุทรา ปริมาตรหินคลุก ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ ระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๓ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะรวม ๑๔๑ เมตร เริ่มจากบ้านนายนิ วัติ ผลพัฒนาสกุลชัย ถึงคลอง ท่าเรือ-บางพระ	๒๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			√	๐	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ ระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๔ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะรวม ๒๖๕ เมตร เริ่มจากบริเวณทาง แยกถนนสายนครชัยศรี-ดอน ตูมหมู่ ๔ ถึงคลองท่าเรือ- บางพระ	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			√	๐	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๔ (ลงคลองท่าเรือ-บางพระ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ ระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๔ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ความยาว ๓๖ เมตร สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ บ้านนายสมคิด ขวัญเมือง จุดที่ ๒ บ้านนาง ไพโรจิตร แซ่ตั้ง จุดที่ ๓ บ้าน นายเกียรติศักดิ์ แซ่ตั้ง	๙๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			√	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวาง ท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่ ๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะรวม ๑๑๙ เมตร เริ่มจากที่ดินนายสมพงษ์ ทอง ตะโก ถึงบริเวณบ้านนาง สุกัญญา เตี้ยทอง	๒๕๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	
๑๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำประตูลูก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน พุทรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนพุทรา ๑.ประตูเหล็กม้วน ขนาด ความสูง ๓ เมตร กว้าง ๓ เมตร จำนวน ๔ บาน ๒.ประตูสแตนเลส ขนาด ความสูง ๑ เมตร กว้าง ๒ เมตร จำนวน ๑ บาน	๑๐๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			√	๐	